



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกวานได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกวาน จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกวานและสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kokwan.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกวาน

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกวาน)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกว่าน	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด จำนวน ๑ จุด พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๔๘๑,๐๐๐ บาท	จากแยกศาลปู่ตา ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงถนนลาดยาง ละหานทราย - นางรอง	กองช่าง				/	/	/	/					
๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกว่าน	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๖๓๒ ม. งานเสริมคันดินทางพร้อมปรับแต่งสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖.๘๐ ลบ.ม. งานลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับแต่งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๖๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท	จากที่นายนายนิคม สีมี่แสง ถึงเหมืองชลประทาน นานายคำแพง วงษ์มา	กองช่าง				/	/	/	/	/				

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อพร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๑๘,๐๐๐ บาท	เส้นทางชุมชนแยกถนนลาดยางละหานทราย-นางรอง – ถนนคสล.ข้างวัดโคกกว่านไปคลองมะกอก (จากแยกถนนลาดยางละหานทราย-นางรอง ถึงนางสาวรวง เยรัมย์	กองช่าง					/	/	/	/	/			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๖ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท	เส้นทางแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทองสอนมานะศรี - ถนนหนองแพทย์ศาสตร์ (ต่อจากคอนกรีตเดิมบ้านนางเพ็ญพิชา อุตสาหกรรม ถึงสามแยกสวนยาง นายประนอม แทนวงษ์	กองช่าง					/	/	/	/	/			

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำตัว U หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	ก่อสร้างวางระบายน้ำตัว U คสล.พร้อมฝาบิิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ระยะทางรวม ๑๔๐ ม. บ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน ๒๔๔,๐๐๐ บาท	ต่อจากบ่อพักเดิม บ้านนายประหยัด อาจหาญ - บ้าน นางวรรณภา ลา โสภา	กองช่าง					/	/	/	/	/			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๖ บ้านหนองหมี	ขนาดผิวจราจร ๓ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๑๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๔ จุด จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท	ต่อจากคอนกรีต เดิมบ้านนายบุญส่ง เกาแกกกุล ถึงบ้าน นางคอน เหล็ง รัมย์	กองช่าง					/	/	/	/	/			

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๗ บ้านหนองหมี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๗.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อ เรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท	ต่อจากคอนกรีต เดิมบ้านนายสุเทพ ตุ่มดาวเรือง – สวนมันนางศิระดา ดวงมาเกิด	กองช่าง				/	/	/	/	/				
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๘ บ้านหนอง ตะครองน้อย	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลบ.ม. ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน ๓๒๑,๐๐๐ บาท	เส้นบ้านนายพวง ตีประเสริฐ – บ้าน นายเชิด ชินรัมย์ (ต่อจากคอนกรีต เดิมถึงบ้านนายสุ หัตถ์ น้อยเกิดพะ เนาวิ	กองช่าง				/	/	/	/					
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๙ บ้านโคกกว่าน	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๗๖ ลบ.ม. ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท	ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนาง ประเทือง ฉิมชาติ – นายกล้า โภยกอง	กองช่าง				/	/	/	/					



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U พร้อมฝายปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหมี	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U คสล.พร้อมฝายปิด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม ยาว ๒๐ ม. รวมระยะทาง ๑๑๐ ม. ป่อพัก คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๒ จุด ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท	เส้นแยกศาลหมี – โรงเรียนบ้านหนองหมี (จากแยกศาลหมีซอยบ้านนายเอ็ง มุยปอง – สามแยกบ้านนายสุกรี ฝั่งต้น)	กองช่าง					/	/	/	/	/			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองถนน	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท	เส้นศาลา SML – บ้านนายประสานจันทร์อยู่จริง (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายประสานจันทร์อยู่จริง	กองช่าง					/	/	/	/	/			
๑๒	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน	ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตั้งจ่ายจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท	บริเวณสามแยกป้อมตำรวจ	กองช่าง								/	/	/	/	/

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมการทำ เกษตรอินทรีย์/เกษตร ผสมผสาน ตามหลัก ทฤษฎีเกษตรพอเพียง	จ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน ตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	สำนักปลัด								/	/	/	/	
๒	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโคกवान	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการดำเนินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกवान	๕๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	สำนักปลัด								/	/	/	/	



(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทน/ ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของ พนักงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็น ๆ ล ๆ	๖๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	สำนักปลัด				/			/						
๒	โครงการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการ ดำเนินโครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนในตำบล โคกกว่าน	สำนักปลัด					/	/	/	/					
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการ ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	สำนักปลัด					/	/	/	/					



(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน,ค่า จัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๒๔,๗๐๐	ศพด.ภายในตำบล โคกกว่าน	กองการศึกษา		/	/					/	/	/		


แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและ กำจัดโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอก ควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	กองการศึกษา		/	/					/	/	/		

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีในเขตตำบลโคก กว่าน	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบล โคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๔	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้สิทธิประโยชน์ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๗	โครงการอุ่นไอรัก	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ โครงการ อุ่นไอรัก	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๘	โครงการส่งเสริมความ เสมอภาคทางเพศและ บทบาทของสตรีในสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการจัด โครงการส่งเสริมความเสมอภาคทาง เพศและบทบาทของสตรีในสังคม	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/
๙	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพการแปรรูป อาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการจัด โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	กองสวัสดิการ สังคม								/	/	/	/



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ไม้พร้อมในวัยรุ่นตำบล โคกवान	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการจัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่นตำบล โคกवान	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	กองสวัสดิการ สังคม				/	/								



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล (โคกกว่านเกมส์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสิน กีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่า เตรียมสนาม ค่าป้าย และค่า ดำเนินการต่าง ๆ ฯ ใน การ แข่งขันกีฬาตำบล (โคกกว่านเกมส์)	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	กองการศึกษา				/	/	/							
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ละหานทรายสัมพันธ์ เกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสิน กีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่า เตรียมสนาม ค่าป้าย และค่า ดำเนินการต่าง ๆ ฯ ใน การส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ละหานทรายสัมพันธ์เกมส์	๒๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	กองการศึกษา					/	/	/	/					
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎกติกาการ แข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ใน การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขัน กีฬา	๒๐,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	กองการศึกษา				/	/	/							
๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า วัสดุ อุปกรณ์และค่าดำเนินการ ต่าง ๆ ฯ ใน การดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๕,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	กองการศึกษา		/											



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯ ล ฯ ในการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	ตำบลโคกกว่าน	สำนักปลัด								/	/	/	/	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	อบต.โคกกว่าน	สำนักปลัด								/	/	/	/	



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา รถในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการจัด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	สำนักปลัด					/	/	/	/				
๒	โครงการอบรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ ในการดำเนินโครงการ อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	สำนักปลัด							/	/	/	/		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกवान	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก วาน	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกवान	สำนักปลัด							/	/	/	/		





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบและสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kokwan.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกवान (จากแยกศาลปู่ตาศาลากลางหมู่บ้านถึงถนนลาดยางละหานทราย-นางรอง) ตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด จำนวน ๑ จุด พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อเรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๔๘๑,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.อุดมแทรกเตอร์ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกवान (จากที่นายนายนคม สีมี่แสง ถึงเหมืองชลประทาน นานายคำแพง วงษ์มา)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๖๓๒ ม. งานเสริมคันดินทางพร้อมปรับแต่งสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖.๘๐ ลบ.ม. งานลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับแต่งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๖๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง นายเกรียงไกร ฉกรรจ์ศิลป์	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ (เส้นป่าชุมชนแยกถนนลาดยางละหานทราย-นางรอง - ถนน คสล. ช่างวัดโคกवानไปคลองมะกอก (จากแยกถนนลาดยางละหานทราย-นางรอง ถึงนางสาวจรูญ เจริญ)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อพร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.โชติพัฒนาการโยธา ๑ จำกัด	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน (เส้นสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทองสอน มานะศรี - ถนนหนองแพทย์ศาสตร์ (ต่อจากคอนกรีตเดิมบ้านนางเพ็ญพิชา อุตสาหกรรม ถึงสามแยกสวนยางนายประนอม แทนวงษ์)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๖ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.โชติพัฒนาการโยธา ๑ จำกัด	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต (ต่อจากบ่อพักเดิมบ้านนายประหยัดอาจหาญ - บ้านนางวรรณ ลาโสภา)	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ระยะทางรวม ๑๔๐ ม. บ่อพักสำเร็จรูปจำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมี (ต่อจากคอนกรีตเดิมบ้านนายบุญส่ง เกาแกกุล ถึงบ้านนางคอนเหล็งรัมย์)	ขนาดผิวจราจร ๓ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๑๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๔ จุด จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อพร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.โชติพัฒนาการโยธา ๑ จำกัด	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี (ต่อจากคอนกรีตเดิมบ้านนายสุเทพ ตุ่มดาวเรือง – สวนมันนางศิระดา ดวงมาเกิด)	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นวางท่อเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง บริษัท เกษตรวิสดุภัณฑ์ จำกัด	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะครองน้อย (เส้นบ้านนายพวง ดีประเสริฐ – บ้านนายเชิด ชินรัมย์ (ต่อจากคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายสุทัศน์น้อยเกิดพะเนา)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส่งมอบงานวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกवान (ต่อจากคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางประเทือง ฉิมชาติ นายกล้า โยกอง)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๗๖ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.ลูกพ่อแดง ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส่งมอบงานวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหมี (เส้นแยกศาล หมี - โรงเรียนบ้านหนองหมี (จากแยกศาลหมีซอยบ้านนาย เฮ็ง มุยปอง - สามแยกบ้าน นายสุกรี ฝั่งต้น)	ก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม ยาว ๒๐ ม. รวมระยะทาง ๑๑๐ ม. บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๒ จุด ติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับ คัดเลือก
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง ถนน (เส้นศาลา SML - บ้าน นายประสาน จันทร์อยู่จริง (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายประสาน จันทร์อยู่ จริง)	ขนาดผิวจราจร ๔ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตาม สภาพพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง หจก.โชติพัฒนการโยธา ๑ จำกัด	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จ้างกับผู้รับจ้างที่ได้รับ คัดเลือก
๑๒	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกกว่าน	ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกว่าน	๒๔๑,๐๐๐	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการทำ เกษตรอินทรีย์/เกษตร ผสมผสาน ตามหลักทฤษฎี เกษตรพอเพียง	จ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการฝึกอบรม การทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน ตามหลัก ทฤษฎีเกษตรพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโคกกว่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการดำเนิน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกกว่าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายและก่อสร้างศูนย์การ เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลโคกกว่าน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจุด บริการประชาชนในช่วง เทศกาล	เพื่อจ่ายค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯ ล ฯ	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	
๒	โครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการดำเนิน โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม จัดอบรมให้กับเด็ก นักเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ ๔ โรงเรียน ผู้ เข้ารับการอบรม ๒๖๐ คน	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๒๔,๗๐๐	๔๒๕,๒๔๐	เบิกค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ๆ ล ๆ ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีในเขตตำบลโคกกว่าน	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในเขต ตำบลโคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิ ประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอุ่นไอรัก	คำวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการอุ่นไอรัก	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	โครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ ในการจัดโครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในสังคม	๑๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ ในการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่นตำบลโคกกว่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่นตำบลโคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกวานเกมส์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนาม ค่าป้าย และค่าดำเนินการต่าง ๆ ฯ ในการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกวานเกมส์)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๖ ชนิดกีฬา ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาละหานทราย สัมพันธ์เกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนาม ค่าป้าย และค่าดำเนินการต่าง ๆ ฯ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขัน กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯ ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าดำเนินการต่าง ๆ ฯ ในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง มี เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ คน	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯ ล ฯ ในการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการตามแผนการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	-	- -	ยังไม่ได้ดำเนินการ

