

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน  
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ได้รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบแล้ว และรายงานให้สภา ฯ ทราบ ในคราวประชุมสภาสามัญสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) อาศัยอำนาจดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน (ตามเอกสารแนบท้าย) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.kokwan.go.th](http://www.kokwan.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙,๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

## สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ ๑</b>	<b>บทนำ</b>	๑
<b>ส่วนที่ ๒</b>	<b>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย</b>	๕
<b>ส่วนที่ ๓</b>	<b>การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>	๖
	<b>การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา</b>	๖
	<b>การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</b>	
	- ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
	- ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘
	- ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
	- ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๒
	- ตารางที่ ๕ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘	๓๐
	- แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐	๓๑
	- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๑
	- แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๓

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

#### **ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามีมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

**วิสัยทัศน์**

**“สังคมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน”**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

**เป้าประสงค์**

๑. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน
๒. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง
๔. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย
๕. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอันพึงปรารถนา ร่วมกันอย่างยั่งยืน

**ตัวชี้วัด**

๑. บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง
๔. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแบบบูรณาการอันพึงปรารถนา ร่วมกันอย่างยั่งยืน

**ค่าเป้าหมาย**

๑. การพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งโดยได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๓. สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ และได้รับการบริการต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ พัฒนาให้ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยรวบรวมข้อมูลแต่ละกองสรุปได้ดังนี้

**แบบที่ ๑** การกำกับจัดการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงในการจัดการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๖๗๐)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การพัฒนา ทางด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๗๕	๖๙,๔๑๙,๐๐๐	๑๗๕	๖๙,๔๑๙,๐๐๐	๑๗๕	๖๙,๔๑๙,๐๐๐	๑๗๕	๖๙,๔๑๙,๐๐๐	๑๗๕	๖๙,๔๑๙,๐๐๐
๒.การพัฒนา ทางการเกษตร	๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐	๔๒๐,๐๐๐
๓.การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๔๗	๒๒,๖๑๐,๐๐๐	๔๗	๒๓,๒๑๐,๐๐๐	๔๗	๒๓,๘๑๐,๐๐๐	๔๗	๒๔,๔๑๐,๐๐๐	๔๗	๒๕,๐๑๐,๐๐๐
๔.การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑๖	๑๐,๓๙๐,๐๐๐	๑๖	๑๐,๓๙๐,๐๐๐	๑๖	๑๐,๓๙๐,๐๐๐	๑๖	๑๐,๓๙๐,๐๐๐	๑๖	๑๐,๓๙๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๙	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙	๑,๐๔๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๓,๘๗๙,๐๐๐</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๔,๔๗๙,๐๐๐</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๕,๐๗๙,๐๐๐</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๕,๖๗๙,๐๐๐</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๖,๒๗๙,๐๐๐</b>

ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการจ่ายจากเงินสะสมในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้าน โคกवान	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕ ลบ.ม. พร้อมทำ การเกรดตกแต่งให้ เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๒๓๖,๐๐๐	(จากสามแยก สะพานห้วย ลำน้ำรอง - ฝายน้ำล้น)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๓๖,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง
๒	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคก वान (สายบ้านนาง เสมียน บุญมามอญ- บ้านนางนอม อุ่นเรือน)	วางท่ออัดแรงชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๔ บ่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๒๓๔,๐๐๐	(สายบ้านนาง เสมียน บุญ มามอญ- บ้านนางนอม อุ่นเรือน)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๓๔,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	พื้นที่ที่ดำเนินการอยู่ในหมู่บ้าน ที่ประชาชนอาศัยอยู่ พื้นที่ ดำเนินการค่อนข้างจำกัด แต่ สามารถดำเนินการได้ตามแบบที่ กำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๗๖ ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๖๕,๐๐๐	(จากสามแยก บ้านนายลิ้ม เกิดนารี – สามแยกบ้าน นายหนูกุล เกิดนารี)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๑๖๕,๐๐๐	๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๘ ส.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด แต่ยังมีเหลือเส้นทาง ที่ต้องดำเนินการต่ออีกเพื่อให้ การเดินทางสัญจรสะดวกขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในโอกาสต่อไป
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำตัว U หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน	วางระบายน้ำตัว U คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ ม. รวม ความยาว ๙๐ ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน รวมความยาว ๑๔๐ ม. ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๓๒๒,๐๐๐	(จากสามแยก บ้านนายด่วน ทศคุย – สาม แยกบ้านนาย ใหม่ นาหว้า)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๓๒๒,๐๐๐	๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร งานเสริมดินคัน ทางพร้อมเกรดปรับแต่งสูง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๑๐ ลบ.ม. และงาน ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๓ ม. หนาเฉลี่ย	๔๙,๐๐๐	(จากสามแยก คอกวัวนายสุ เทพ บาน ฤทธิ์ - ทาง โค้งนายสุ เทพ บาน ฤทธิ์)	นางบังอร เทพี	๔๙,๐๐๐	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค.๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง
๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองหมี	งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดตกแต่งให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๓๔,๐๐๐	(จากบ้านนาย ชาญ พิมาน รัมย์ - บ้าน นายยงยุทธ ยุวกนิษฐ์)	นางบังอร เทพี	๔๙,๐๐๐	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค.๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๔๕,๐๐๐	(ต่อจาก คสล. เดิม สามแยก บ้านหอ ปัญญา ปราบ นอก - คลอง ส่งน้ำ ชลประทาน)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๓๔๕,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๘ ส.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๘	โครงการขุดลอกสระ น้ำกลางบ้านหนอง ตะครองน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะครอง น้อย	ขนาดกว้าง ๓๖.๕ ม. ยาว ๕๘.๖ ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๓ ม. รวมความลึก ๔.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๑.๖ ลบ.ม. เกลี่ย ปรับแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย	๓๘๐,๐๐๐	น้อย หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง ตะครองน้อย	นายเกรียง ไกร ฉกรรจ์ ศิลป์	๓๘๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. – ๑๓ ก.ค. ๖๘	๑๓ ก.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	เนื่องจากทำสัญญาช่วงฤดูฝน และมีน้ำในสระทำให้กำ ดำเนินการยากลำบากเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง ในโอกาส ต่อไปหากมีโครงการลักษณะนี้ ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงฤดูแล้ง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกवान	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร งาน เสริมดินคันทางพร้อมเกรด ปรับแต่งสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. และ งานลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด ตกแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๒ แถว แถว ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน	๑๒๘,๐๐๐	(จากถนน คสล.เดิม – สวนยางนาย สำนวน ศรีกิม แก้ว)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๑๒๘,๐๐๐	๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกवान	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๑ เมตร งานเสริมดินคัน ทางพร้อมเกรดปรับแต่งสูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ลบ.ม. และงานลงหิน คลุกผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๔๐ ลบ. ม. เกรดตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อม	๑๕๕,๐๐๐	(จากถนน คสล.เดิม – สวนยาง นางดำ เสง ไทยแท้) (ช่วง ที่ ๒)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๑๕๕,๐๐๐	๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	จากการตรวจสอบพบปัญหา เจ้าของที่ข้าง ๆ ที่เคยอุทิศที่ดิน เปลี่ยนใจและจะไม่ยอม แต่ได้ พูดคุยและทำความเข้าใจจน สามารถดำเนินโครงการได้ ใน ข้อเสนอแนะ :โอกาสต่อไป โครงการลักษณะนี้ นอกจากจะ ให้อุทิศที่ดินแล้ว ขอให้มีการ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นอีก ครั้งอีกครั้งเพื่อไม่เกิดปัญหา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองถนน	งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๒๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดตกแต่งให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๘๑,๐๐๐	(จากบ้านนาย กาจ พันถวิน – บ้านนาย วิชาญ มารศรี)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๘๑,๐๐๐	๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง

โครงการจ่ายจากเงินสะสมในคราวประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาตร กระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑,๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	อยู่ในห้วง เวลา ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	-
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกทุก เท้ายอนเนกประสงค์	ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิด พับหลังเก๋ง พร้อมติด กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เป็น รถยนต์ชนิด ๖ ล้อ กำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	กรมบัญชี กลาง พิจารณา อุทธรณ์	-
๓	ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๖๒๓๙ บุรีรัมย์	๑. ปรับปรุงส่วนหัวเก๋ง (ใบ ปัดน้ำฝน/แผงใต้หลังคาหัว เก๋ง/ฟิล์มหัวเก๋ง) ๒. ปรับปรุงส่วนตัวรถ (ปะผุทำสีรถทั้งคัน/พ่นกัน สนิมคัสซีและแทนบสีดำ/ พ่นสีกระทะล้อ) ๓. ปรับปรุงระบบทำความ เย็น (ติดตั้งระบบทำความ เย็นในห้องโดยสาร)	๔๘๐,๐๐๐	-	หจก.บลูต้า เซอร์วิส	๔๘๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๘	๔ ก.ย. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การปรับปรุงทำให้รถมีสภาพดี ขึ้นมาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
		<p>๔. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ไฟท้าย/ไฟไซเรนหัวแก่ง/ไฟไซเรนท้ายรถ/ไฟสปอตไลค์ท้ายรถ/ปรับปรุงระบบไฟรอบคัน)</p> <p>๕. ปรับปรุงถังบรรจุน้ำ โดยการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร แบบทรงรี ภายในมีช่องกั้นน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ฝาถัง ๒ ฝา ตัวถังทรงรีมีช่องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง ประตูเซอร์วิสต่าง ๆ รอบคัน ตามความเหมาะสม/ต่อระบบน้ำเข้า – น้ำออก ให้ใช้งานได้ตามปกติ/ต่อท่อรีเลย์น้ำ</p>								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
		<p>๖. ปรับปรุงสติ๊กเกอร์ และอักษรหัวแก้วและ ตัวถังบรรจุน้ำ (อักษร ตัวหนังสือสีขาว “องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกवान” หน้า กระจกหัวแก้ว ตัวถัง บรรจุน้ำซ้าย ขวาพ่นสี ขาว “องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกवान” และแก้มประตูซ้าย ขวา พ่นสีขาว “ใช้ในราชการ เท่านั้น”)</p> <p>๗. แทนปั๊มน้ำดับ เพลิง (เปลี่ยนแทนปั๊มน้ำ ดับเพลิง สามารถ ปรับสูง-ต่ำและหมุนได้ รอบตัว)</p>								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้าน โคกवान	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๒๔.๘ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ย ตกแต่งผิวจราจรหินคลุกให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.โคกवान กำหนด)	๒๐๖,๐๐๐	สายจากนา นายงาม ลัทธิ - นานายเดช ชนะพันธ์	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๒๐๖,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ขยายสัญญา ถึงวันที่ ๙ ต.ค. ๖๘	๒๐ ต.ค. ๖๘ ปรับส่งงาน ล่าช้า ๑๑ วัน	กำลัง เบิกจ่าย แล้ว	เนื่องจากทำสัญญาในช่วงหน้า ฝนและเส้นทางอยู่กลางทุ่งนา ท่วมขังทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาขยายสัญญาให้แต่ก็ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่ง งานช้า ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้าน โคกवान	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ย ตกแต่งผิวจราจรหินคลุกให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.โคกवान กำหนด)	๔๙,๐๐๐	สายจากฝาย น้ำล้น - สาม แยกทางเข้า นานายเดช ชนะพันธ์)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๔๙,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ขยายสัญญา ถึงวันที่ ๙ ต.ค. ๖๘	๒๑ ต.ค. ๖๘ ปรับส่งงาน ล่าช้า ๑๒ วัน	กำลัง เบิกจ่าย แล้ว	เนื่องจากทำสัญญาในช่วงหน้า ฝนและเส้นทางอยู่กลางทุ่งนา ท่วมขังทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาขยายสัญญาให้แต่ก็ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่ง งานช้า ข้อเสนอแนะ : โครงการควร ดำเนินการช่วงฤดูแล้ง
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้าน โคกสระ	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ. ม.พร้อมทำการเกรดเกลี่ย ตกแต่งผิวจราจรหินคลุกให้ เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.โคกवान กำหนด)	๑๖๕,๐๐๐	สายจากศาล ตา ม.๓ - สามแยกสวน ยาง ม.๔บ้าน หนองถนน (คลอง มะกอก)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๑๖๕,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๔ ต.ค. ๖๘ ปรับส่งงาน ล่าช้า ๑๔ วัน	กำลัง เบิกจ่าย แล้ว	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามสัญญา จึงถูกปรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ถนน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๘ ตร.ม (ตามแบบที่ อบต.โคก กว่าน กำหนด)	๓๖,๐๐๐	เส้นข้างบ้าน นายด้วน ทศ คุย	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๓๖,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๘	๑๕ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.โคกกว่าน กำหนด)	๑๘๒,๐๐๐	สายบ้านนาย ส่อง ฤทธิ์ศรี- สามแยกบ้าน นางดวงพร ชำนาญ	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๑๘๒,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๘	๒๖ ก.ย.. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	ขนาดกว้าง ๒.๕ - ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม (ตาม แบบที่ อบต.โคกกว่าน กำหนด)	๓๐,๐๐๐	สายบ้านนาง เพียร บวร ชาติ - นายสุ พิศ บวรชาติ	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๓๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๘	๒๖ ก.ย.. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมี่	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตรไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.โคก กว่าน กำหนด)	๗๑,๐๐๐	สายต่อจาก คสล.เดิม - สามแยกบ้าน นายโท สุโข พันธ์	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๗๑,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๘	๒๖ ก.ย.. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองหมี	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕ ลบ.ม.พร้อมทำการเกรด เกลี่ยตบแต่งผิวจราจรหิน คลุกให้เรียบเรียบร้อย (ตาม แบบที่ อบต.โคกกว่าน กำหนด)	๑๐๘,๐๐๐	จากสามแยก บ้านนางลำไย หงษ์มณี - ที่ดินนาง เชื่อม หาญ วารี	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๑๐๘,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๔ ต.ค. ๖๘ ปรับปรุงงาน ล่าช้า ๑๔ วัน	กำลัง เบิกจ่าย แล้ว	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามสัญญา จึงถูกปรับ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตารางเมตรไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม (ตาม แบบที่ อบต.โคกกว่าน กำหนด)	๓๑๐,๐๐๐	ต่อจาก คสล. เดิม - ที่ดิน นายเชียว จันทร์อยู่จริง	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๓๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง ถนน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.โคกกว่าน กำหนด)	๓๗,๐๐๐	สายข้างบ้าน นายใจ นัน สูนีย์	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๓๗,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๘	๒๖ ก.ย.. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ รายการไฟ โซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ ครบชุด	โคมไฟโซลาร์เซลล์ ๓๐๐W แผงโซลาร์เซลล์ MONO crystalline Solar Panel ๖V ๑๕W พร้อมรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงาน เสาเท เปอร์กึ่งเดี่ยว ความสูง ๕ เมตร ปลายเสามี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว แผ่นเพจหนา ๑๐ mm. กว้าง ๒๕๐x๒๕๐ mm. ฐาน คอนกรีต ขนาด .๗๕x๐.๗๕x๐.๘๐	๔๙๗,๕๐๐	พื้นที่ตำบล โคกवान	บริษัท เวลท์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	๔๙๗,๕๐๐	๒๒ ก.ย. – ๒๑ พ.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	ดำเนินการติดตั้งตามที่ผู้บริหาร กำหนด
๑๔	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน โดย การกันห้องกระจก อลูมิเนียม	กันกระจกอลูมิเนียมสีชา กระจกชาดำพร้อมลูกฟูก ล่างด้านหน้า ขนาดยาว ๓๗๕ ซม. สูง ๓๐๓ ซม. พร้อมประตูบานแขวนคู่ ๑ บาน ขนาด ยาว ๑๘๗.๕ ซม. สูง ๒๐๐ ซม.	๖๐,๐๐๐	๑) กันห้อง กลางอาคาร สำนักงาน หน้าทางขึ้น สำนักงาน ๒) ขยายห้อง การศึกษา	นายทองม้วน ชุยพวง	๖๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. – ๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
		<p>๑.๒ กั้นประตูกระจก อลูมิเนียมสีชากระจกชาดำ ด้านหลังพร้อมปิดตายข้าง ขนาดยาว ๑๘๖.๕ ซม. สูง ๒๔๕ ซม.</p> <p>๑.๓ เปลี่ยนประตูบาน แขวนคู่อลูมิเนียมชากระจก ดำ (ห้องสำนักปลัด)</p> <p>๒) ขยายห้องการศึกษาโดย การย้ายกระจกอลูมิเนียม (เดิม)</p> <p>๒.๑ กั้นห้องกระจก อลูมิเนียมสีชากระจกชาดำ พร้อมลูกฟูกล่าง ขนาดยาว ๔๐๐ ซม. สูง ๓๐๓ ซม.</p> <p>๒.๒ ย้ายอลูมิเนียมเก่ามา ตั้งใหม่</p>								

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน (	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕๔๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๓๓๗,๐๐๐	จากบ้านนาย สง่า อินทกุล – ที่ดินนางลำพวน ศรีณรงค์)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๓๓๗,๐๐๐	๑๕ พ.ค. – ๑๕ ก.ค. ๖๘	๙ ด.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๒	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำพร้อม บ่อพักและก่อสร้าง ถนนผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน	วางท่ออัดแรงชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐	(จากบ้านนาง ประทีพย์ ตุ้มผะกา – บ้าน นางจำลอง พรหมโสฬส)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๑๗๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. – ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กั้นเงินงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	(เส้นบ้าน อาจารย์บุญลือ จันทร์อยู่จริง ต่อ จากสามแยก คสล.เดิม – ศาล ตา)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๕๖,๐๐๐	๑๓ ต.ค. – ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กั้นเงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	(ต่อจาก คสล. เดิม บ้านนาย อุทัย พลหัวโทน - บ้านนางบัว ลม นันท์สุนี)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๖๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กันเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กันเงินงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ตัว U หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	วางระบายน้ำด้วย คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๓-๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๔๙.๐๐ เมตร วางท่อระบาย น้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รวมความยาว ๕๖ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ จุด	๑๖๒,๐๐๐	(สายทางจาก สามแยก โรงเรียนบ้านสม จิต - บ้านนายก ลม เบญจรงค์)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัม รินทร์ ๙๒๕	๑๖๒,๐๐๐	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๘	๓ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๕	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสม จิต	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางดินธรรมชาติ ตามสภาพหน้างานพร้อม เกลี่ยปรับแต่ง	๓๖,๒๐๐	(จากสี่แยกกลาง หมู่บ้าน - บ้าน นางเพียร บวร ชาติ)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๖๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กันเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กันเงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำด้วย หมูที่ ๖ บ้านหนองหมี่	ก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐- ๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๙๔.๒๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน รวมความยาว ๑๒๒.๒๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ จุด	๑๘๒,๐๐๐	(จากสามแยก กลางหมู่บ้าน - ศาลา SML)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๖๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กั้นเงินงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ บ้านหนองหมี่	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๑๐ เมตร วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ (	๔๐๓,๐๐๐	สายบ้านนาย อืด ชัยวาทีน - บ้านนายสุธรรม อยู่จ้งดี)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เพชร พัชร ๙๒๕	๔๐๓,๐๐๐	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๘	๒ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ บ้านหนอง ตะครองน้อย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	(ต่อจาก คสล. เดิม บ้านนาย สุทัศน์ น้อยเกิด พะเนาว์ - บ้าน นายเชิด ชิน รัมย์)	บริษัท โซติ พิพัฒน์ การ โยธา ๑ จำกัด	๓๒๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กั้นเงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ตัว U หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน บาท	: ก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐- ๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๑๖๕.๓๐เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.เส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน รวมความ ยาว ๑๙๑.๓๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล.จำนวน ๓ จุด	๔๙๔,๐๐๐	(สามแยกบ้าน นางบุญส่ง วิชัย รัมย์ - สามแยก บ้านนายฤทธิ์กร ปัจฉัยครบุรี)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศุภ พัชร ๒๐๒๔	๔๙๔,๐๐๐	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๘	๒ ต.ค. ๖๘	เบิกจ่าย แล้ว	การดำเนินโครงการไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ/ดำเนินการได้ตาม แบบกำหนด
๑๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำด้วย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหมี	ก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐- ๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๑๑๔.๓๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน รวมความยาว ๑๓๕.๗๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ จุด	๓๕๑,๐๐๐	(จากสามแยก บ้านครุฑนบุรีณ์ บุญนาม - บ้าน นายชิน ศิล ทอง)	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๖๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายใน ภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขออนุมัติ สภา ฯ กั้นเงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง ถนน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด	๓๐๒,๐๐๐	(ต่อจาก คสล. เดิม บ้านนายคำ ผัน เทพคำ - นางละมุง พิมพ์ จันดา )	บริษัท สัตต วัฒน์ ๙๒๕ จำกัด	๒๖๕,๐๐๐	๑๓ ต.ค. - ๑๖ ธ.ค. ๖๘	-	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง  (กั้นเงิน)	เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่าย ในภาพรวมไม่ชัดเจน จึงขอ อนุมัติสภา ฯ กั้นเงิน งบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการเสริมผิว ถนนลาดยางปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)	ยาวรวม ๔,๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑,๓๑๘ ตาราง เมตร จำนวน ๑๓ ช่วง	๙,๗๘๔,๐๐๐	บ้านโคกว่าน หมู่ที่ ๑ - บ้าน โคกว่าน หมู่ที่ ๒ - บ้านโคก สระ หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกว่าน หมู่ที่ ๙ ตำบล โคกว่าน	ห้างหุ้นส่วน จำกัด สิทธิ โรจน์การ โยธา	๙,๖๔๐,๐๐๐	๙ ก.ค. -๖ พ.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ของผู้ รับจ้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า
๒	โครงการเสริมผิว ถนนลาดยางปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๒ ช่วง	<u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๕ ม. ยาว รวม ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๖๕๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๖ ม. ยาว รวม ๒,๑๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓,๐๒๖ ตารางเมตร	๘,๙๓๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ - บ้าน หนองตะครอง น้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกว่าน - บ้านสมจิต หมู่ที่ ๕	ห้างหุ้นส่วน จำกัด สิทธิ โรจน์การ โยธา	๘,๘๔๐,๐๐๐	๙ ก.ค. -๖ พ.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ของผู้ รับจ้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร**

**แผนงานการเกษตร**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน ตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง	อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	-	ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการ ควรให้ความสำคัญกับแผนการดำเนินงาน
๒	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกवान	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๑๖	๒๘๔	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	ผสมผสานพืชผักสวนครัว พืชยืนต้น พืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้	งบประมาณในการดำเนินการยังไม่เพียงพอและควรจัดลำดับความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ให้ชัดเจน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	เหล่ากาชาดจังหวัดนำเงินไปดำเนินการสังเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้	หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน
๒	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทรายและดำเนินกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด	หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจนตามระเบียบ ฯ

แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการจัดบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาล	ให้บริการและเฝ้า ระวังและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนที่เดินทาง สัญจรในช่วง เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๕๑,๖๔๐	๘,๓๖๐	ธ.ค.๖๕ - เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย)	อำนวยความสะดวกและ บริการประชาชนในการ เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาล	อปพร.ไม่ค่อยมาปฏิบัติ หน้าที่ตามคำสั่ง ต้องหา คนมาอยู่แทน/ควรแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจัง
๒	โครงการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	เพื่ออบรมและ เตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ครู และนักเรียนใน สถานศึกษาในเขต ตำบลโคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย)	- - -	ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้ง งบประมาณแล้วควรที่ จะดำเนินการ และให้ ความสำคัญกับแผนการ ใช้งบประมาณ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่ออบรมและ เตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุ อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย)	- - -	ไม่ได้ดำเนินการ/ตั้ง งบประมาณแล้วควรที่ จะดำเนินการ และให้ ความสำคัญกับแผนการ ใช้งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อใน สัตว์และวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในเขต พื้นที่ตำบลโคกกว่าน	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๑๕๐	๘๕๐	พ.ย.-มี.ค.. ๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนนำสุนัข แมว มาฉีด วัคซีน ร้อยละ ๗๐ ของจำนวน ที่สำรวจ	ผู้นำหมู่บ้านบางหมู่ไม่ ให้ความร่วมมือในการ รณรงค์ฉีดวัคซีน เท่าที่ควร
๒	โครงการป้องกันและ กำจัดโรคไข้เลือดออก	ฉีดพ่นน้ำยาตาม หมู่บ้านและหยอด ทรายอะเบท	๑๗๗,๔๙๐	๑๗๒,๓๔๓	๕,๑๔๗	มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชนได้ ช่วงหนึ่ง	การฉีดพ่นหมอกควันแค่ ขับไล่ยุงออกจากบ้าน ไม่กี่วันก็กลับมาเช่นเดิม เห็นควรรณรงค์และหา แนวทางอื่นในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน,สื่อการเรียน การสอน ศพด.)	อุดหนุนเงิน ค่าอาหารกลางวัน ,สื่อการเรียนการ สอน ศพด.	๖๒๔,๗๐๐	๖๒๑,๕๕๑	๓,๑๔๙	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันและสื่อ การเรียนการสอนให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ครบตาม จำนวนเด็ก	งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องโอนงบประมาณ เพิ่มเติม เนื่องจาก รัฐบาลปรับอัตราเพิ่มขึ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๒	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหาร กลางวัน รร.สังกัด สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ รร. สังกัด สพฐ.จำนวน ๔ โรง	๑,๙๘๕,๐๐๐	๑,๘๘๘,๒๗๘	๙๘,๗๒๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับ รร.สังกัด สพฐ.ครบตาม จำนวน	งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องโอนงบประมาณ เพิ่มเติม เนื่องจาก รัฐบาลปรับอัตราเพิ่มขึ้น

#### แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระหว่าง ทรายสัมพันธ์	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณใน การเข้าร่วมการ แข่งขัน	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	การจัดการแข่งขันไม่เป็นไป อย่างที่ควรจะเป็น	ท้องถิ่นควรพิจารณาให้ รอบคอบและจัดการ แข่งขันให้ได้มาตรฐาน และชัดเจน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๓	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมโดย อบต.เป็นศูนย์กลาง ในการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ให้ประชาชนมาร่วม กิจกรรม	๓๕,๐๐๐	๓๔,๕๕๗	๔๔๓	พ.ย.๖๖	กอง การศึกษา	ประชาชนมาร่วมกิจกรรมลอย กระทงตามที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกवानจัด	ประชาชนร่วมกิจกรรม เพียง ๔ หมู่บ้าน จัด กิจกรรมทางศาสนาและ ลอยกระทง โอกาส ต่อไปเห็นควรปรับ รูปแบบกิจกรรมให้ หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมให้มากขึ้น
๔	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล (โคกवानเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬา ให้ชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมและเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเพื่อ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของ ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๘๒	๓๑๘	มี.ค.๖๗	กอง การศึกษา	ประชาชน เยาวชนตำบล โคกवान มาร่วมการแข่งขันกีฬา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ประเภทการจัดการ แข่งขันกีฬายังไม่ ครอบคลุมชนิดกีฬา และกติกากการเข้าร่วม การแข่งขันเปิดช่องให้ การแข่งขันมีความไม่เท่า เทียมกัน เห็นควรปรับ แนวทางให้ดีกว่าเดิม
๕	อุดหนุนประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง	อุดหนุนจังหวัด บุรีรัมย์ในการจัด กิจกรรมประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	-	จังหวัดบุรีรัมย์ยกเลิก การขอรับเงินอุดหนุน จึงไม่ได้อุดหนุน หน่วยงานที่ขอรับเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในการแปรรูปอาหารเพื่อไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ของครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้งงบประมาณแล้วควรที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ และทำ กิจกรรมร่วมกันเพื่อ พัฒนาศักยภาพให้ เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมความ เสมอภาคทางเพศและ บทบาทของสตรีใน สังคม	อบรมให้ความรู้ถึง บทบาทของสตรีใน ปัจจุบัน และส่งเสริม ความเท่าเทียมกัน ระหว่างเพศ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีในเขตตำบล โคกกว่าน	อบรมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีในเขต ตำบลโคกกว่าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	อบรมอาชีพให้กับผู้ พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ	อบรมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุเพื่อหา รายได้เพิ่มเติม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการอุ่นไอรัก	อบรมและสาน สัมพันธ์กับบุคคลใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐ -	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการ

#### แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยให้กับ ผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนทุกเดือน	๘,๙๐๐,๐๐๐	๘,๑๒๒,๙๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม)	-	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยทุกคน	ผู้สูงอายุได้รับเงินทุกคน ตามที่ขึ้นทะเบียนโดยโอน เข้าบัญชี แต่ยังมีบางรายที่ ต้องเบิกเงินสดไปจ่ายให้ด้วย เหตุปัจจัยบางประการ และ นโยบายของรัฐบาลที่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไม่ เพียงพอต่อโอน งบประมาณเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยให้กับผู้ พิการที่ขึ้นทะเบียน ทุกเดือน	๕,๗๐๐,๐๐๐	๘,๘๑๑,๒๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม)	-	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบ และขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับเบี้ยทุกคน	ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และ แนวนโยบายของรัฐบาล เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การตั้ง งบประมาณไม่เพียงพอต้อง โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๓	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ที่แสดงตน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดง เจตจำนงได้รับเบี้ยทุกคน	ยังมีผู้ที่ยังไม่ประสงค์แสดง ตนอีกหลายคน จากข้อมูล ของทาง รพ.-
๔	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	มี.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับเงินและดำเนิน กิจกรรมตามระเบียบ ปฏิบัติ	กองทุนสวัสดิการชุมชน ควร สรุปผลการดำเนินการในแต่ละ ปีให้ อบต.ทราบ เพื่อ พิจารณาในการสมทบ กองทุน
๕	สมทบ สปสช.	สมทบ สปสช. ตาม ระเบียบกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๓,๒๗๔	๑๖,๗๒๖	ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	กองทุน สปสช. ได้รับเงิน และดำเนินกิจกรรมตาม ระเบียบปฏิบัติ	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	ร่วมกับชุมชนปลูก ต้นไม้	๕,๐๐๐	-	-	ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าได้	ในการปลูกต้นไม้ ในช่วง แรกควรที่จะดูแลให้ ต้นไม้สามารถเจริญเติบโต จนกว่าต้นไม้จะพร้อม ต่อสภาพอากาศและ เจริญเติบโตตาม กาลเวลา
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการ โครงการฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสทป.)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เป็น โครงการต่อเนื่องในการ ดำเนินการ เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรริเริ่ม โครงการตามหนังสือสั่ง การและแนวทางต่าง ๆ ที่กำหนด

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะโครงการ
๑	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	อบรมเพิ่มพูนความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำ นำหมู่บ้าน	๓๗๑,๑๐๐  (โอน งบประมาณ เพิ่มเติม)	๓๗๐,๒๗๕	๘๒๕	มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับการ อบรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีต่อกัน	พนักงาน สมาชิก กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วม โครงการทุกคน และ ผู้รับผิดชอบโครงการควร ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาจากหน่วย ตรวจสอบ
๒	อุดหนุนงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี ประจำปี	อุดหนุนงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอ ละหานทราย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	ส่วนราชการ ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี	หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงาน ไม่ชัดเจนตามระเบียบ ฯ กำหนด
๔	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกว่าน	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ฯ เพื่อเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ/เมื่อตั้ง งบประมาณแล้วควรที่จะ ดำเนินการตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ

## ส่วนที่ ๓

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จึงได้ ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนามตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมี รายละเอียด ดังนี้

## ๑. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙</b>

**พบว่าประเด็น** การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ ดำเนินงานขององค์กรหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสม ต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๑. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๓)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๓)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาด ว่าที่จะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ ของ คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม หลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๑.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในวัดผลในเชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้ใช้แบบสำหรับการติดตามและ ประเมินผลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบ กับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ ฯ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๒๕.๔๖	๓,๙๒๔,๐๐๐	๑๖.๘๕	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๒๕.๔๖</b>	<b>๓,๙๒๓,๐๐๐</b>	<b>๑๖.๘๕</b>	
<b>๒. การพัฒนาด้านการเกษตร</b>					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๓.๖๔	๙๐,๐๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๓.๖๔</b>	<b>๙๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๓๙</b>	
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓.๖๔	๔๐,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๓.๖๔	๒๗๗,๔๙๐	๑.๒๐	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓	๕.๔๖	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๓	สำนักปลัด
๓.๔ แผนงานการศึกษา	๒	๓.๖๔	๒,๖๐๙,๗๐๐	๑๑.๒๑	กองการศึกษา
๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๙.๐๙	๒๓๕,๐๐๐	๑.๐๑	กองการศึกษา
๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑๘.๑๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๖	กองสวัสดิการ ฯ
๓.๗ แผนงานงบกลาง	๕	๙.๐๙	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	๖๔.๐๙	กองสวัสดิการ ฯ
<b>รวม</b>	<b>๓๐</b>	<b>๕๔.๕๕</b>	<b>๑๘,๔๑๑,๔๙๐</b>	<b>๗๙.๐๓</b>	
<b>๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๕.๔๖	๑๒๕,๐๐๐	๐.๕๔	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๓.๖๔	๔๘๒,๐๐๐	๒.๐๗	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๙.๐๙</b>	<b>๖๐๗,๐๐๐</b>	<b>๒.๖๑</b>	
<b>๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๗.๒๘	๔๑๖,๑๐๐	๑.๗๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๗.๒๘</b>	<b>๔๑๖,๐๐๐</b>	<b>๑.๗๙</b>	

### ๓.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม คณะกรรมการพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ได้ ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและ สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิงคุณภาพ (เปรียบเทียบจำนวนโครงการและ งบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละปี จำแนกตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๗)		โครงการที่จัด ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๕	๖๘.๑๐	๒๓	๒๙.๓๑	๒๓	๓๐.๑๙
๒. การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๐	๓.๙๐	๒	๓.๔๕	๑	๒.๘๖
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๗	๑๘.๒๙	๓๐	๕๑.๗๓	๑๒	๓๔.๒๙
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๖.๒๓	๕	๘.๖๒	๓	๘.๕๘
๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี	๙	๓.๕๑	๓	๖.๙๐	๓	๘.๕๘
<b>รวม</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๖๗</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๐๐</b>


\* ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และจากการโอนงบประมาณ จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๖๗ โครงการ  
 $(๖๗ \times ๑๐๐) / ๒๕๗ = ๒๖.๐๗$

\* โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
 $(๔๒ \times ๑๐๐) / ๖๗ = ๖๒.๖๘$

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

**แผนภูมิ** แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



### ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภาพรวม

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. โครงการกิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
๔. ความไม่ชัดเจนในการดำเนินโครงการทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีมากเกินไป ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาออกมาต่ำ

**หมายเหตุ :** ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानประสบปัญหามาเป็นเวลากหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำภาระงานที่ได้รับการถ่ายโอนแต่ไม่มีงบประมาณมาให้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรและเงินอุดหนุนมีอย่างจำกัด

### มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘ นอกจากเสนอสภา ฯ รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วจะต้องมีการแจกให้กองต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม







## ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕.๒๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๕.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๒๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๕.๑๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕.๖๕
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๒๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๕.๔๘ คะแนน

## ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๒๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๑๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๕
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๒๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๒๐ คะแนน

#### ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕.๒๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๖๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕.๒๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๔๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๕๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๕๐ คะแนน

#### ยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๓๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๔๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๘๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๘๐ คะแนน

ภาคผนวก



แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान  
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี  
( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  
( ) อื่น ๆ .....
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	